



COMUNE DI PAVIA

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO MANUTENZIONE
VIA SCOPOLI, 1 - 27100 PAVIA**



**MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP:
PARTI COMUNI ED ALLOGGI**
(cod. int. POP073)

PROGETTO ESECUTIVO
ALLEGATO 03 – CRONOPROGRAMMA LAVORI

GRUPPO DI LAVORO:

Responsabile del Procedimento: Ing. Luigi Abelli

Responsabile della progettazione: Arch. Luigi Ferrari

Aspetti architettonici: Geom. Davide Doria

Geom. Stefano Maganuco

(tirocinante U.T. Manutenzione)

Aspetti impiantistici:

Aspetti strutturali:

COLLABORATORI:

rag. Laura Ambrosetti

dott.ssa Nicoletta Casorati

Pavia, li 03.08.2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
(Arch. Mauro Mericco)

cronoprogramma	2017																			
	NOV		DIC		GEN		FEB		MAR		APR		MAG		GIU		LUG		AGO	
	15	31	15	30	15	31	15	30	15	31	15	31	15	30	15	31	15	30	15	31
avvisi agli inquilini e modalità di comportamento																				
disponibilità aree dei cortili fronte e retro palazzine																				
Allestimento cantiere palazzina A																				
Allestimento cantiere palazzina B																				
Allestimento cantiere palazzina C																				
predisposizione ponteggio																				
demolizione pavimenti balconi																				
pulizia e scrostamento soletta e frontalini																				
passivazione ferri di armatura soletta balconi																				
esecuzione di getto integrativo con cls e malta a forte aderenza per ricostruzione parti ammalorate delle solette																				
disarmo solette																				
posa di cordatura in lastre di serizzo																				
posa di primer tipo Mapelastic																				
posa di pavimentazione in gres antiscivolo a scelta della DL, mantenendo 1% di pendenza verso l'esterno avendo cura di lasciare cm 3 di distanza dalla soletta																				
riempimento fascia di almeno 3 cm tra pavimento e soglia esistente con prodotto tipo mapelastic																				
predisposizione di protezione in quota altezza gronda per smontaggio fascia di copertura (compresa recinzione di delimitazione area parallela all'inclinazione del tetto)																				
asportazione manto di copertura con sostituzione tegole marsigliesi in base alle porzioni ammalorate																				
pulizia e disinfezione del sottotetto																				
formazione e posa di telaietti in ferro con zanzariera doppia in acciaio per chiusura vani di areazione tetto																				
ripristino manto di copertura																				
ripristino/sostituzione lattoneria ammalorata o vetusta, verifiche gronde, scossaline camini, eventuale rimozione e sostituzione di tratti di canai e pluviali in lamiera																				
posa di poliuretano a spruzzo sulla soletta del sottotetto per uno spessore di cm 8																				
smontaggio ponteggio ed approntamenti																				
intervento di ripristino e recupero nonché rinnovo dei 2 cancelli carrai di accesso al comparto di San Giovannino																				
esecuzione di impianto per l'automazione dei 2 cancelli mantenendo le due ante esistenti, compresi scavi, posa dei pozzetti, posa del cablaggio ed infilaggi																				
intervento di ripristino e recupero nonché rinnovo del cancello carraio presso l'accesso del comparto ERP di Piazzale Crosione in via Trento																				
esecuzione di impianto per l'automazione del cancello in Piazzale Crosione, accesso da via Trento, mantenendo le due ante esistenti, compresi scavi, posa dei pozzetti, posa del cablaggio ed infilaggi																				
smantellamento e ripristino della pavimentazione dell'androne di ingresso presso il fabbricato Comunale ERP di via Ramazzotti 8/B																				