



COMUNE DI PAVIA  
\*\*\*\*  
SETTORE LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO MANUTENZIONE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE ALLEGATO N.  
COMPOSTO DI N° ... PAGINE E' PARTE  
INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C.  
N° ..... DEL .....

SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. CARMELO FONTANA

OGGETTO: Riqualificazione varie vie cittadine e marciapiedi, lapidei - [POP 150]

## Cronoprogramma

PROGETTISTI:

L'Istruttore Direttivo Tecnico  
(Geom. Matteo Segagni)

---

L'Istruttore Tecnico  
(Dott. Arch. Simonetta Bordonali)

---

L'Istruttore Direttivo Tecnico  
(Dott. Ing. Davide Fedarico)

---

Il Responsabile del Settore  
(Dott. Arch. Mauro Mericco)

---

Pavia, 06 giugno 2016  
Codice Intervento: POP 150

**RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI - LOTTO 1 2016 - CRONOPROGRAMMA**

N	Lavorazione - Ubicazione	Durata (gg)																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Approntamento del cantiere - autorizzazioni per occupazione, posa segnaletica e avvisi, ecc..	5	■	■	■	■	■															
2	Scarifica strade (Corso Cavour)	10						■	■	■	■	■	■	■	■	■						
3	Preparazione del piano di posa, posa rete elettrosaldata (Corso Cavour)	21											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Eventuali massetti e messe in quota cordoli in granito di marciapiedi e strade (Corso Cavour)	10																				
5	Ricostruzione di pavimentazione stradale in cubetti di porfido (Corso Cavour)	66																				
6	Sigillatura della pavimentazione in cubetti di porfido con boiacca + latex (Corso Cavour)	4																				
7	Scarifica, massetto in calcestruzzo, posa della pavimentazione in piastrelle di granito (Piazza della Vittoria)	21																				
8	Posa di arredo urbano, segnaletica, parapetti, messa in quota chiusini, ecc... - Smobilizzo del cantiere	7																				
TOTALE giorni di lavoro senza sovrapposizioni		144																				
TOTALE giorni di lavoro con sovrapposizioni		<b>120</b>																				

In colore verde le squadre per le preparazioni; in colore arancio le squadre di selciatori; in colore grigio l'approntamento e smobilizzo del cantiere







93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
					</																						