



COMUNE DI PAVIA
*** **
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E RETI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE ALLEGATO N. 4
COMPOSTO DI N° ... PAGINE E' PARTE
INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C.
N° DEL

SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CARMELO FONTANA

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria strade, marciapiedi e piste ciclabili - 1°
lotto integrativo anno 2019 – [POP221]

CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTI:

L'Istruttore Direttivo Tecnico
(Geom Matteo Segagni)

L'Istruttore Direttivo Tecnico
(Dott. Ing. Davide Federico)

L'Istruttore Tecnico
(Arch. Simonetta Bordonali)

Il Responsabile del Settore LL.PP.
(Dott. Arch. Mauro Mericco)

Pavia, 2 luglio 2019

Codice Intervento: POP221

N	Lavorazione - Ubicazione	Durata (gg)																																																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47						
1	Approntamento del cantiere - autorizzazioni per occupazione, posa divieti di sosta, ecc..	5	■	■	■	■	■																																																
2	Viale Lungo Ticino Sforza e Viale Resistenza - Stesa di tappeto su strada + scarifica e stesa di tappeto su marciapiedi	7				■	■	■	■	■	■	■																																											
3	Viale Matteotti e Viale XI Febbraio - Scarifica e stesa di tappeto su strada + scarifica e stesa di tappeto su marciapiedi	11										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
4	Viale Libertà e Via Cavallini - Scarifica e stesa di tappeto su strada + scarifica e stesa di tappeto su marciapiedi	6																									■	■	■	■	■	■																							
5	Viale Bramante - Stesa di tappeto su strada	3																																																					
6	Via Sora - Scarifica e stesa di tappeto su strada	4																																																					
7	Via Scopoli - Scarifica e stesa di tappeto su marciapiedi	3																																																					
8	Opere di finitura - posa di segnaletica orizzontale, messa in quota chiusini, ecc...	17																																																					
9	Varie vie - Ripristino definitivo manomissioni	17																																																					
10	Smobilizzo del cantiere	5																																																					
TOTALE giorni di lavoro senza sovrapposizioni		77																																																					
TOTALE giorni di lavoro con sovrapposizioni		60																																																					

