



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia

Cod. fisc. e P.Iva 00296180185

Tel. 0382.3991 Fax 0382.399227

Pec: protocollo@pec.comune.pavia.it

PROGETTO ESECUTIVO

Opere:

RIFACIMENTO COPERTURE, RIPRISTINO FACCIAE, COMPLESSO ERP DI VIALE REPUBBLICA [POP283]

Dirigente Settore 6

Lavori pubblici, Manutenzioni, Patrimonio, Espropri, Mobilità : Arch. Mara Latini

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Silvia Canevari

Progettista Ing. Matteo Iaconianni Comune di Pavia Settore 6 - Lavori Pubblici, Manutenzioni Espropri, Mobilità Servizio - Opere Pubbliche Tel. 0382/399330 Mail matteo.iaconianni@comune.pv.it	C.S.P. Geom. Fabrizio Crabbio Via Defendente Sacchi, n°13 27100 - Pavia Tel: 0382 309950 Cel. 335 8398685 Mail fabrizio.crabbio@studiocrabbio.it	C.S.E.	Assuntore dei lavori:
Collaboratori:	OGGETTO: <h2>CRONOPROGRAMMA</h2>		

AGGIORNAMENTI

n°	Data	Descrizione/nome file
1	---	-
2	---	-
3	---	-
4	---	-

DATA

Aprile 2021

SCALA

TAVOLA

ALLEGATO "A"

Comune di Pavia
Provincia di PV

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RIFACIMENTO COPERTURE E RISANAMENTO FACCIATE EDIFICI ERP DI VIALE REPUBBLICA 40 [POP283]

COMMITTENTE: Comune di Pavia.

CANTIERE: Viale Repubblica n. 40, Pavia (PV)

Pavia, 28/04/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Crabbio Fabrizio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Dirigente Settore 6 - Lavori pubblici, manutenzioni, esporpri, mobilità Latini Architetto Mara)

Geometra Crabbio Fabrizio

Via Defendente Sacchi n. 13
27100 Pavia (PV)
Tel.: 0382309950 - Fax: -
E-Mail: fabrizio.crabbio@studiocrabbio.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g																							
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1 g																							
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g																							
Montaggio del ponteggio metallico fisso	6 g																							
Montaggio della gru a torre	1 g																							
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g																							
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro	1 g																							
Pulizia e sanificazione del sottotetto	8 g																							
Posa di collettori in conglomerato	4 g																							
Rimozione di manto di copertura in tegole	8 g																							
Rimozione di scossaline e canali di gronda	2 g																							
Rimozione di pluviali e canne di ventilazione	2 g																							
Rimozione di comignolo prefabbricato	2 g																							
Rimozione di manto di copertura in pannelli termoisolanti	4 g																							
Sostituzione di piccola e grossa orditura di tetto in legno	12 g																							
Montaggio di tavolame in legno	4 g																							
Verniciatura a pennello di opere in legno	2 g																							
Impermeabilizzazione di coperture	4 g																							
Realizzazione di comignolo prefabbricato	2 g																							
Posa di lucernario	2 g																							
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate	4 g																							
Montaggio di copertura in lastre ondulate	6 g																							
Montaggio di scossaline e canali di gronda	4 g																							
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione	4 g																							
Posa di manto di copertura in tegole	5 g																							
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio	4 g																							
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	2 g																							
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	2 g																							
Trattamento antiossidante di armature esterne	1 g																							
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti	2 g																							
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro	10 g																							
Ripresa di intonaci esterni	6 g																							
Formazione intonaci esterni tradizionali	6 g																							
Realizzazione di controsoffitti	2 g																							
Tinteggiatura di superfici interne	1 g																							
Tinteggiatura di superfici esterne	13 g																							
Verniciatura a pennello di opere in ferro	5 g																							
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	4 g																							
Smontaggio della gru a torre	1 g																							
Pulizia generale dell'area di cantiere	1 g																							
Smobilizzo del cantiere	2 g																							