



COMUNE DI PAVIA  
\*\*\* \*\*  
SETTORE LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E RETI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE ALLEGATO N. 4  
COMPOSTO DI N° ... PAGINE E' PARTE  
INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C.  
N° ..... DEL .....

SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. CARMELO FONTANA

OGGETTO: manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e piste ciclabili [POP196]

## CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTI:

L'Istruttore Direttivo Tecnico  
(Geom Matteo Segagni)

---

L'Istruttore Direttivo Tecnico  
(Dott. Ing. Davide Federico)

---

L'Istruttore Tecnico  
(Arch. Simonetta Bordonali)

---

Il Responsabile del Settore LL.PP.  
(Dott. Arch. Mauro Mericco)

---

Pavia, 10 dicembre 2018

Codice Intervento: POP196

| N                       | Lavorazione - Ubicazione   | Durata (gg) | Giorni |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |
|-------------------------|--|-------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|--|
|                         |  |             | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |   |   |   |   |   |   |  |
| 1                       | Approntamento del cantiere - autorizzazioni per occupazione, posa divieti di sosta, ecc..  | 5           | ■      | ■ | ■ | ■ | ■ |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |
| 2                       | <b>Sq B</b> - demolizioni, scarifiche, cordoli, massetti, preparazioni, messe in quota chiusini su <b>marciapiedi zona Pv est e nord</b> (Via Assi San Paolo, Via Brusaioli, Via Folperti) | 35          |        |   |   |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |   |  |
| 3                       | <b>Sq N</b> - asfaltatura <b>marciapiedi Pv est e nord</b> (Via Assi San Paolo, Via Brusaioli, Via Folperti)   | 35          |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |
| 4                       | <b>Sq B</b> - fresature, scarifiche e preparazioni su strada (Via Assi San Paolo, Piazzale Crosione, Via Brusaioli, Via Borda, Via Breventano)   | 30          |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |
| 5                       | <b>Sq N</b> - asfaltatura <b>strade Pv nord e est</b> ((Via Assi San Paolo, Piazzale Crosione, Via Brusaioli, Via Borda, Via Breventano)   | 30          |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |
| 6                       | <b>Sq B</b> - Posa di arredo urbano, segnaletica, parapetti, messa in quota chiusini, ecc...   | 15          |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |
| 7                       | Smobilizzo del cantiere  | 5           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |
| TOTALE giorni di lavoro |  | 95          |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |  |

In colore verde la squadra del bianco, in colore arancione/rosso la squadra del nero;

