

**PROPONENTE****PV01.RE S.r.l.**

Piazza del Grano, 3
39100 Bolzano (BZ) - Italy
Tel. +39 02 37905900
info@supernova.eu - pv01.re@legalmail.it

MANAGEMENT**Supernova Management**

Galleria Pasarella 1
20122 Milano, Italy
Tel. +39 02 37095900
www.supernova.eu
info@supernova.eu

Project Manager: Arch. M. Panzini
Collaboratori: Arch. A. Premoli, Arch. R. Mangini
Senior Advisor: Ing. E. Facchin
Ing. G. Verga

**INGEGNERIA****Strutture/Impianti/infrastrutture/Edilizia****Heliopolis Engineering**

via Alto Adige 160
38121 Trento, Italy
t +39 0461 1732700
www.supernova.eu
Info@supernova.eu

Direttore tecnico: Ing. N. Zuech
Collaboratori: Ing. E. Bombardelli, Ing. L. Maccani,
Ing. A. Amadori, Ing. F. Sommariva

**INGEGNERIA****Ingegneria del territorio e dei trasporti**

Transplan S.r.l.
via G.P. da Palestrina 35
20124 Milano, Italy
Tel. +39 0267493506
www.transplan.it
transplan@transplan.it

Referente: Ing. A. V. Molinari
Collaboratori: dott.ssa L. Bossi

URBANISTICA E ARCHITETTURA**Arup Italia S.r.l.**

Corso Italia, 1
20122 Milano, Italy
Tel. 02 8597 9301
www.arup.com
Info@heliopolis.eu

Referenti: Arch. D. Hirsch, Arch. S. Recalcati, Ing. M. Neri
Collaboratori: Arch. F. Cefis, Arch. A. Migliarese,
Arch. M. Dozio, Arch. S. Settecasì, Arch. A. Chivikova

ASPETTI AMBIENTALI

Lybra ambiente e territorio s.r.l.
Via E. Cavaglia, 5
20139 Milano
t. 02 45470559
info@lybra-at.it

Referente: Dott. A. Romano

**CONSULENZA LEGALE**

Amministrativisti Associati
Via Visconti di Mondrone, 12
20122 Milano, Italy
t. 026 208161
segreteria@ammlex.it

Referente: Avv. Guido Bardelli

**PROGETTAZIONE NUOVA FERMATA FERROVIARIA S13 PAVIA NORD (POP171)****OGGETTO: CRONOPROGRAMMA****OO-POP171- CP01.0****SCALA** -**DATA** 04/2022**NOME FILE** OO-POP171-CP01.0_CRONOPROGRAMMA.pdf

N. REV.	DATA	REVISIONE	ELABORATO	VERIFICATO	VALIDATO
0	04/2022	Emissione	-	-	

PROGETTAZIONE NUOVA FERMATA FERROVIARIA S13 PAVIA NORD (POP 171)

CRONOPROGRAMMA

ID	Nome attività	Durata (mesi)	MESE 0	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12	MESE 13
SOTTOPASSO CICLOPEDONALE (POP 152)			-													
FERMATA PAVIA NORD																
1	Espropri, consegna aree già sottoposte ad eventuale BOB	-														
2	Realizzazione sottopasso pedonale in asse Fermata (monolite + opere all'aperto)	3		█												
3	Realizzazione banchina lato Est (opere civili, pensiline) e semi-banchina centrale	3				█										
4	Realizzazione scale lato Est (n. 2) e della banchina centrale (n. 3); completamento collegamenti verticali al sottopasso ciclopedonale	3						█								
5	Realizzazione banchina lato Ovest / Via Brambilla e completamento semi-banchina centrale	3								█						
6	Realizzazione scale lato Ovest / Via Brambilla (n. 2) e completamento collegamenti verticali al sottopasso ciclopedonale	3									█					
7	Finiture ed impianti	8							█							
8	Collaudi tecnico-amministrativi e messa in servizio	-														
TOTALE LAVORI		13		█												

NOTA: I tempi indicati si riferiscono alla costruzione in successione delle banchine e tengono conto delle fasi del Progetto di Quadruplicamento Milano Rogoredo-Pavia, ma non del suo specifico avanzamento.