

**PROPONENTE****PV01.RE S.r.l.**

Piazza del Grano, 3  
39100 Bolzano (BZ) - Italy  
Tel. +39 02 37905900  
info@supernova.eu - pv01.re@legalmail.it

**MANAGEMENT****Supernova Management**

Galleria Pasarella 1  
20122 Milano, Italy  
Tel. +39 02 37095900  
www.supernova.eu  
info@supernova.eu

Project Manager: Arch. M. Panzini  
Collaboratori: Arch. A. Premoli, Arch. R. Mangini

Senior Advisor: Ing. E. Facchin  
Ing. G. Verga

**INGEGNERIA****Strutture/Impianti/infrastrutture/Edilizia****Heliopolis Engineering**

via Alto Adige 160  
38121 Trento, Italy  
t +39 0461 1732700  
www.supernova.eu  
Info@supernova.eu

Direttore tecnico: Ing. N. Zuech  
Collaboratori: Ing. E. Bombardelli, Ing. L. Maccani,  
Ing. A. Amadori, Ing. F. Sommariva

**INGEGNERIA****Ingegneria del territorio e dei trasporti**

Transplan S.r.l.  
via G.P. da Palestrina 35  
20124 Milano, Italy  
Tel. +39 0267493506  
www.transplan.it  
transplan@transplan.it

Referente: Ing. A. V. Molinari  
Collaboratori: dott.ssa L. Bossi

**URBANISTICA E ARCHITETTURA****Arup Italia S.r.l.**

Corso Italia, 1  
20122 Milano, Italy  
Tel. 02 8597 9301  
www.arup.com  
Info@heliopolis.eu

Referenti: Arch. D. Hirsch, Arch. S. Recalcati, Ing. M. Neri  
Collaboratori: Arch. F. Cefis, Arch. A. Migliarese,  
Arch. M. Dozio, Arch. S. Settecasì, Arch. A. Chivikova

**ASPETTI AMBIENTALI****Lybra ambiente e territorio s.r.l.**

Via E. Cavaglia, 5  
20139 Milano  
t. 02 45470559  
info@lybra-at.it

Referente: Dott. A. Romano

**CONSULENZA LEGALE****Amministrativisti Associati**

Via Visconti di Mondrone, 12  
20122 Milano, Italy  
t. 026 208161  
segreteria@ammlex.it

Referente: Avv. Guido Bardelli



## PROGETTAZIONE NUOVA PASSERELLA CICLO-PEDONALE E COLLEGAMENTO CON IL POLICLINICO ( RECUPERO AMBIENTALE DEL "NAVIGLIACCIO" - POP146)

**CRONOPROGRAMMA**
**OO-POP146-CP01.0**

SCALA -  
DATA 13/04/2022  
NOME FILE CARTIGLI POP 146.DWG

N. REV.	DATA	REVISIONE	ELABORATO	VERIFICATO	VALIDATO
0	13/04/2022	EMISSIONE	E.Bombardelli	N.Zuech	



	2022										2023										2024										2025		2026		2027		2028			
	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre
<b>1</b>	<b>Fasi</b>																																							
	<b>Promozione Accordo di Programma</b>																																							
	Delibera comunale di promozione/avvio ADP comportante variante urbanistica e VAS (individuazione Proponente, Autorità Procedente e Autorità Competente VAS) e trasmissione dell'atto a RL																																							
	Decreto dell'Autorità procedente di individuazione dei soggetti VAS e di definizione delle modalità di informazione e comunicazione																																							
<b>2</b>	<b>Adesione Regionale</b>																																							
	RL verifica interesse regionale all'iniziativa																																							
	RL aderisce all'ADP promosso dal Comune																																							
	Comitato dei rappresentanti nomina la Segreteria Tecnica																																							
	Insediamento Segreteria Tecnica per condivisione programma di lavoro																																							
<b>3</b>	<b>Definizione ADP e procedura di VAS</b>																																							
	Elaborazione del Rapporto Preliminare di VAS comprensivo di eventuale Screening VINCA																																							
	ST valida il Rapporto Preliminare e CdV approva																																							
	<b>Consultazione del Rapporto Preliminare - 30gg (art. 13, comma 1 D.Lgs. 152/06)</b>																																							
	<b>Prima Conferenza di Valutazione (VAS) e Forum pubblico entro i 30gg della Consultazione</b>																																							
	<i>(verifica ipotesi di Conferenza VAS e Forum in modalità asincrona)</i>																																							
	Elaborazione della proposta di ADP, comprensiva della variante urbanistica, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica																																							
	ST valida la documentazione di ADP (compresa variante urbanistica) e di VAS e CdV approva																																							
	<b>Consultazione della proposta di ADP, compresa variante urbanistica, e del relativo Rapporto Ambientale - 45gg (art. 13, commi 5, 5-bis e 6; art. 14 D.Lgs. 152/06)</b>																																							
	<b>Seconda Conferenza di Valutazione (VAS) e Forum pubblico entro i 45gg della Consultazione</b>																																							
	<i>(verifica ipotesi di Conferenza VAS e Forum in modalità asincrona)</i>																																							
	<b>Espressione del parere motivato VAS - 45gg (art. 15, c.1 D.Lgs. 152/06) (da esprimere in max. 20gg)</b>																																							
	Pubblicazione della variante urbanistica e raccolta osservazioni (15gg + 15gg) - art. 7, c.1, Lr. 19/19																																							
	Acquisizione del parere della Provincia di Pavia di compatibilità al PTCP - art. 7, c.8, Lr. 19/19																																							
	Segreteria Tecnica predispone le controdeduzioni alle osservazioni pervenute																																							
	predispone testo ADP																																							
	Revisione dell'ADP a seguito di eventuali condizioni del parere motivato VAS																																							
	ST raccoglie gli esiti tecnici e prepara la seduta del Comitato per l'accordo																																							
	Deliberazione di approvazione dell'ipotesi di ADP di Rapporto Ambientale e Dichiarazione di sintesi, comprensiva del parere motivato VAS																																							
	Comitato per l'accordo prende atto del parere motivato VAS, valida le controdeduzioni alle osservazioni, approva il testo di ADP e la variante urbanistica eventualmente revisionati a seguito del recepimento del parere motivato VAS e delle osservazioni pervenute e Tipotesi di testo di ADP comprensivo di allegati																																							
	Approvazione dell'ipotesi di testo di ADP (per RL DGR, per Comune di Pavia DGC)																																							
	Sottoscrizione degli Enti (Presidente di RL e Sindaco di Pavia)																																							
	Ratifica in Consiglio comunale (entro 30gg dalla sottoscrizione)																																							
	Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'ADP comprensivo di Rapporto Ambientale e dichiarazione di sintesi (determina gli effetti di variante)																																							
	Pubblicazione su BURL del DGR																																							
<b>4</b>	<b>Monitoraggio VAS</b>																																							
	Monitoraggio VAS dell'ADP																																							
<b>5</b>	<b>Acquisizione pareri e definizione contratto con RFi per sottopasso</b>																																							
	5.1 Acquisizione Pareri in CDS sulle 3 opere																																							
	5.2 Definizione contratto con RFi per sottopasso																																							
<b>6</b>	<b>Progettazione definitiva</b>																																							
	<b>6.1 Verifica e validazione progetto definitivo compreso eventuale attività di revisione dello stesso</b>																																							
	1 Radiale e rotatorie																																							
	2 Passerella ciclopedonale																																							
	3 Sottopasso ciclopedonale e sistemazione viale Brambilla																																							
	<b>6.2 Approvazione progetto definitivo</b>																																							
	1 Radiale e rotatorie																																							
	2 Passerella ciclopedonale																																							
	3 Sottopasso ciclopedonale e sistemazione viale Brambilla																																							
<b>7</b>	<b>Esgropi e bonifiche</b>																																							
	<b>7.1 Esgropi</b>																																							
	1 Radiale e rotatorie																																							
	2 Passerella ciclopedonale																																							
	3 Sottopasso ciclopedonale e sistemazione viale Brambilla																																							
	<b>7.2 Caratterizzazione suoli e bonifiche aree (sottopasso)</b>																																							
	<b>7.3 Caratterizzazione suoli e bonifiche aree (passerella)</b>																																							
<b>8</b>	<b>Progettazione esecutiva, validazione e approvazione</b>																																							
	8.1 Radiale e rotatorie																																							
	8.2 Passerella ciclopedonale																																							
	8.3 Sottopasso ciclopedonale e sistemazione viale Brambilla																																							
<b>9</b>	<b>Appalto, realizzazione e collaudo</b>																																							
	9.1 Radiale e rotatorie																																							
	9.2 Passerella ciclopedonale																																							
	9.3 Sottopasso ciclopedonale e sistemazione viale Brambilla																																							